

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: PAJACUARAN, MICHOACAN

DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025



Generales					Metas		Fuente de Financiamiento		COMAC				Estructura Financiera Aprobada (Momento Contable del Aprobado)						Estructura Financiera Modificada (Momento Contable del Modificado)						Estructura Financiera Comprometida				
Nombre de la Obra	Municipio	Localidad	Modalidad de Ejecución	Tipo	Cantidad Unidad	Beneficiarios	No.	Descripción	COG	UR	Cuenta Contable	Obra Capitalizable	Número y Fecha de Acta del Ayuntamiento (Aprobado)	Monto Total (Aprobado)	Ingresos de Fuente Local (Aprobado)	Participaciones (Aprobado)	Aportaciones (Aprobado)	Recursos Federales Convenidos (Aprobado)	Recursos Estatales (Aprobado)	Número y Fecha de Acta del Ayuntamiento (Modificado)	Monto Total (Modificado)	Ingresos de Fuente Local (Modificado)	Participaciones (Modificado)	Aportaciones (Modificado)	Recursos Federales Convenidos (Modificado)	Recursos Estatales (Modificado)	Monto Total (Comprometido)	Ingresos de Fuente Local (Comprometido)	Participaciones (Comprometido)
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO	Pajacuarán	San Gregorio	Contrato	Obra Pública	1700M2	35	520	FAISMUN	61405	Obra Pública	12354-614-61405-001005	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE PARACHO	Pajacuarán	Paracho	Admon Directa	Obra Pública	1PARQUE	25	520	FAISMUN	61204	Obra Pública	1112-001-00002-0002-001026	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 756,485.20	\$ -	\$ -	\$ 756,485.20	\$ -	\$ -	\$ 756,485.20	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATAN	Pajacuarán	Tecomatán	Admon Directa	Obra Pública	1PARQUE	15	520	FAISMUN	61204	Obra Pública	1112-001-00002-0003-001003	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 948,645.72	\$ -	\$ -	\$ 948,645.72	\$ -	\$ -	\$ 916,670.72	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO DE AJULAS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO.	Pajacuarán	San Gregorio	Admon Directa	Obra Pública	1 ESCUELAS	235	520	FAISMUN	61202	Obra Pública	1112-001-00002-0003-001018	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 331,244.98	\$ -	\$ -	\$ 331,244.98	\$ -	\$ -	\$ 331,244.98	\$ -	\$ -
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	Pajacuarán	Pajacuarán	Admon Directa	Obra Pública	5099M2	55	520	FAISMUN	62503	Obra Pública	1112-001-00002-0003-001017	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 1,737,098.52	\$ -	\$ -	\$ 1,737,098.52	\$ -	\$ -	\$ 1,737,098.52	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLAD (PIR) EN CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN	Pajacuarán	Pajacuarán	Admon Directa	Obra Pública	120ML	328	520	FAISMUN	61307	Obra Pública	1112-001-00002-0003-000010	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 649,611.46	\$ -	\$ -	\$ 649,611.46	\$ -	\$ -	\$ 649,611.46	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE CAMINO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS QUIOTES A LA LUZ	Pajacuarán	Los quiotes	Contrato	Obra Pública	1598 M2	21028	520	FAISMUN	61501	Obra Pública	1112-001-00002-0003-001007	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 3,271,386.29	\$ -	\$ -	\$ 3,271,386.29	\$ -	\$ -	\$ 3,271,386.29	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN, MUNICIPIO DE PAJACUARAN, MICHOACAN	Pajacuarán	Pajacuarán	Admon Directa	Obra Pública	588M2	10988	520	FAISMUN	24901	Obra Pública	1112-001-00002-0003-001009	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 1,180,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,180,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 731,980.00	\$ -	\$ -	\$ 731,980.00	\$ -	\$ -	\$ 731,980.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO "ALBERCA" EN PARQUE AGUA CALIENTE, LOCALIDAD DE PAJACUARAN, MUNICIPIO DE PAJACUARAN, MICHOACAN	Pajacuarán	Pajacuarán	Admon Directa	Obra Pública	400M2	21028	520	FAISMUN	24201	Obra Pública	1112-001-00002-0003-001008	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 1,266,164.11	\$ -	\$ -	\$ 1,266,164.11	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 1,501,862.96	\$ -	\$ -	\$ 1,501,862.96	\$ -	\$ -	\$ 1,501,862.96	\$ -	\$ -
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN	Pajacuarán	Pajacuarán	Admon Directa	Obra Pública	35PZA	10988	520	FAISMUN	24201	Obra Pública	1112-001-00002-0003-001129	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 2,165,720.00	\$ -	\$ -	\$ 2,165,720.00	\$ -	\$ -	\$ 2,165,720.00	\$ -	\$ -
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN	Pajacuarán	Pajacuarán	Admon Directa	Obra Pública	1219M2	10988	520	FAISMUN	24901	Obra Pública	1112-001-00002-0003-001001	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 552,015.10	\$ -	\$ -	\$ 552,015.10	\$ -	\$ -	\$ 552,015.10	\$ -	\$ -
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO ALAMEDA EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN	Pajacuarán	Pajacuarán	Admon Directa	Obra Pública	1219M2	21028	520	FAISMUN	24901	Obra Pública	1112-001-00002-0003-001032	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 248,095.00	\$ -	\$ -	\$ 248,095.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 171,653.90	\$ -	\$ -	\$ 171,653.90	\$ -	\$ -	\$ 171,653.90	\$ -	\$ -
PAVIMENTACION Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, DEL KM 0+000.00 AL 0+195.00, Y MELCHOR OCAMPO DEL KM 0+000.00 AL 0+074.00 EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN, MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN	Pajacuarán	Pajacuarán	Contrato	Obra Pública	1992.98M2	21028	520	FAEISPUIM	61405	Obra Pública	1112-001-00002-0005-1033	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 3,003,903.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,003,903.06	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 3,003,903.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,003,903.06	\$ 3,003,903.06	\$ -	\$ -
PAVIMENTACION Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LA CALLE LA BRECHA Y LA CALLE LUIS MORAN TOVAR, EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN, MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN	Pajacuarán	Pajacuarán	Contrato	Obra Pública	1782.33M2	21028	520	FAEISPUIM	61405	Obra Pública	1112-001-00002-0005-1023	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 2,743,545.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,743,545.94	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 2,743,545.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,743,545.94	\$ 2,743,545.94	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CAMINO AL COMETA EN LA LOCALIDAD DE EL COMETA	Pajacuarán	El cometa	Contrato	Obra Pública	15 pza	21028	520	FAISMUN	61404	Obra Pública	1112-001-00002-0005-001016	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN	Pajacuarán	Pajacuarán	Contrato	Obra Pública	10 pza	21028	520	FAISMUN	61404	Obra Pública	1112-001-00002-0004-001027	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATAN	Pajacuarán	Tecomatán	Contrato	Obra Pública	20 pza	21028	520	FAISMUN	61404	Obra Pública	1112-001-00002-0005-001028	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PARACHO	Pajacuarán	el Paracho	Contrato	Obra Pública	20 pza	21028	520	FAISMUN	61404	Obra Pública	1112-001-00002-0005-001029	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA LUZ A LA HIGUERA EN EL MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN	Pajacuaran	La luz	Contrato	Obra Publica	10665.6	21028	520	FAISMUN	61501	Obra Publica	1112-001-00002-0005-001022	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 4,464,656.65	\$ -	\$ -	\$ 4,464,656.65	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 4,445,260.18	\$ -	\$ -	\$ 4,445,260.18	\$ -	\$ -	\$ 4,445,260.18	\$ -	\$ -				
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN, MUNICIPIO DE PAJACUARAN, MICHOACAN.	Pajacuaran	Pajacuaran	Admon Directa	Obra Publica	1 obra	21028	520	FAISMUN	24901	Obra Publica	1112-001-00002-0005-001024	Si	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 548,315.70	\$ -	\$ -	\$ 548,315.70	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 533,684.93	\$ -	\$ -	\$ 533,684.93	\$ -	\$ -	\$ 408,315.70	\$ -	\$ -				
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN	Pajacuaran	Pajacuaran	Admon Directa	Obra Publica	12 cuartos dormitorios	48	520	FAISMUN	24901	Obra Publica	1112-001-00002-0003-001015	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 1,661,921.68	\$ -	\$ -	\$ 1,661,921.68	\$ -	\$ -	\$ 1,661,921.68	\$ -	\$ -				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BRISAS DEL MAR EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ	Pajacuaran	La luz	Contrato	Obra Publica	770 m2	48	520	FAISMUN	24901	Obra Publica	1112-001-00002-0003-001012	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 469,507.58	\$ -	\$ -	\$ 469,507.58	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 471,540.08	\$ -	\$ -	\$ 471,540.08	\$ -	\$ -	\$ 471,540.08	\$ -	\$ -				
PERFORACION DE POZO PARA EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COMETA	Pajacuaran	el cometa	Admon Directa	Obra Publica	250 ML	455	520	FAISMUN	24901	Obra Publica	1112-001-00002-0003-010103	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 701,240.44	\$ -	\$ -	\$ 701,240.44	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 748,000.00	\$ -	\$ -	\$ 748,000.00	\$ -	\$ -	\$ 748,000.00	\$ -	\$ -				
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRAY DOMINGUEZ	Pajacuaran	Fray Dominguez	Admon Directa	Obra Publica	1 parque	141	520	FAISMUN	61404	Obra Publica	1112-001-00002-0003-000115	No	17 del 31 de Diciembre de 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	14 de Febrero de 2025	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -				
														Suma	\$ 28,425,428.48	\$ -	\$ -	\$ 22,677,978.48	\$ -	\$ -	\$ 5,747,449.00	\$ -	\$ -	\$ 29,625,560.00	\$ -	\$ -	\$ 23,878,111.00	\$ -	\$ -	\$ 5,747,449.00	\$ 29,468,215.77	\$ -	\$ -

NOTA: Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

C. JOSÉ ANTONIO GONZALES FLORES
Presidente Municipal

TECALEJANDRA SALCEDO RODRIGUEZ
Contralora Municipal

ARQ. ANGEL RODRIGO BRISERO ZUNO
Director de Obras Publicas

C. JOSÉ ANTONIO GONZALEZ
Presidente Municipal

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

- ESPECIFICACIONES:
- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en cuando no se tengan registrados en el capítulo 8000, incluyendo los montos contractuales considerados en la Cuenta Pública.
 - B. El formato de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
 - C. Se recomienda que para el llenado de este formato, se efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.
 - D. El llenado de este formato debe hacerse con el instructivo 2.






c/cda (Momento Contable del Compromiso)			Estructura Financiera Devengado (Momento Contable del Devengado)						Estructura Financiera Ejecida (Momento Contable del Ejercicio)						Estructura Financiera Pagada (Momento Contable del Pagado)						Estructura Financiera por Ejecutar Obras "No" Concluidas en el Trimestre e en el ejercicio. (Se Adota en el Ejercicio la Aplicación del Recurso Faltante para el Siguiete Ejercicio Fiscal)						
Aportaciones (Compromiso)	Recursos Federales Convenidos (Compromiso)	Recursos Estatales (Compromiso)	Monto Total (Devengado)	Ingresos de Fuente Local (Devengado)	Participaciones (Devengado)	Aportaciones (Devengado)	Recursos Federales Convenidos (Devengado)	Recursos Estatales (Devengado)	Monto Total (Ejercicio)	Ingresos de Fuente Local (Ejercicio)	Participaciones (Ejercicio)	Aportaciones (Ejercicio)	Recursos Federales Convenidos (Ejercicio)	Recursos Estatales (Ejercicio)	Monto Total (Pagado)	Ingresos de Fuente Local (Pagado)	Participaciones (Pagado)	Aportaciones (Pagado)	Recursos Federales Convenidos (Pagado)	Recursos Estatales (Pagado)	Número y Fecha de Acta del Ayuntamiento (Por Ejecutar)	Monto Total Ejecutar	Ingresos de Fuente Local Ejecutar	Participaciones Ejecutar	Aportaciones Ejecutar	Recursos Federales Convenidos Ejecutar	Recursos Estatales Ejecutar
\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 756,485.20	\$ -	\$ -	\$ 756,485.20	\$ -	\$ -	\$ 756,485.20	\$ -	\$ -	\$ 756,485.20	\$ -	\$ -	\$ 756,485.20	\$ -	\$ -	\$ 756,485.20	\$ -	\$ -	\$ 756,485.20	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 916,670.72	\$ -	\$ -	\$ 916,670.72	\$ -	\$ -	\$ 916,670.72	\$ -	\$ -	\$ 916,670.72	\$ -	\$ -	\$ 916,670.72	\$ -	\$ -	\$ 916,670.72	\$ -	\$ -	\$ 916,670.72	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 331,244.98	\$ -	\$ -	\$ 331,244.98	\$ -	\$ -	\$ 331,244.98	\$ -	\$ -	\$ 331,244.98	\$ -	\$ -	\$ 331,244.98	\$ -	\$ -	\$ 331,244.98	\$ -	\$ -	\$ 331,244.98	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,737,098.52	\$ -	\$ -	\$ 1,737,098.52	\$ -	\$ -	\$ 1,737,098.52	\$ -	\$ -	\$ 1,737,098.52	\$ -	\$ -	\$ 1,737,098.52	\$ -	\$ -	\$ 1,737,098.52	\$ -	\$ -	\$ 1,737,098.52	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 649,611.46	\$ -	\$ -	\$ 649,611.46	\$ -	\$ -	\$ 649,611.46	\$ -	\$ -	\$ 649,611.46	\$ -	\$ -	\$ 649,611.46	\$ -	\$ -	\$ 649,611.46	\$ -	\$ -	\$ 649,611.46	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,271,386.29	\$ -	\$ -	\$ 3,271,386.29	\$ -	\$ -	\$ 3,271,386.29	\$ -	\$ -	\$ 3,271,386.29	\$ -	\$ -	\$ 3,271,386.29	\$ -	\$ -	\$ 3,271,386.29	\$ -	\$ -	\$ 3,271,386.29	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 731,980.00	\$ -	\$ -	\$ 731,980.00	\$ -	\$ -	\$ 731,980.00	\$ -	\$ -	\$ 731,980.00	\$ -	\$ -	\$ 731,980.00	\$ -	\$ -	\$ 731,980.00	\$ -	\$ -	\$ 731,980.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,501,862.96	\$ -	\$ -	\$ 1,501,862.96	\$ -	\$ -	\$ 1,501,862.96	\$ -	\$ -	\$ 1,501,862.96	\$ -	\$ -	\$ 1,501,862.96	\$ -	\$ -	\$ 1,501,862.96	\$ -	\$ -	\$ 1,501,862.96	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,165,720.00	\$ -	\$ -	\$ 2,165,720.00	\$ -	\$ -	\$ 2,165,720.00	\$ -	\$ -	\$ 2,165,720.00	\$ -	\$ -	\$ 2,165,720.00	\$ -	\$ -	\$ 2,165,720.00	\$ -	\$ -	\$ 2,165,720.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 552,015.10	\$ -	\$ -	\$ 552,015.10	\$ -	\$ -	\$ 552,015.10	\$ -	\$ -	\$ 552,015.10	\$ -	\$ -	\$ 552,015.10	\$ -	\$ -	\$ 552,015.10	\$ -	\$ -	\$ 552,015.10	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 171,653.90	\$ -	\$ -	\$ 171,653.90	\$ -	\$ -	\$ 171,653.90	\$ -	\$ -	\$ 171,653.90	\$ -	\$ -	\$ 171,653.90	\$ -	\$ -	\$ 171,653.90	\$ -	\$ -	\$ 171,653.90	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 3,003,903.06	\$ 3,003,903.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,003,903.06	\$ 3,003,903.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,003,903.06	\$ 3,003,903.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,003,903.06	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 2,743,545.94	\$ 2,743,545.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,743,545.94	\$ 2,743,545.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,743,545.94	\$ 2,743,545.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,743,545.94	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ 4,445,260.18	\$ -	\$ -	\$ 4,445,260.18	\$ -	\$ -	\$ 4,445,260.18	\$ -	\$ -	\$ 4,445,260.18	\$ -	\$ -	\$ 4,445,260.18	\$ -	\$ -	\$ 4,445,260.18	\$ -	\$ -	\$ 4,445,260.18	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 408,315.70	\$ -	\$ -	\$ 408,315.70	\$ -	\$ -	\$ 408,315.70	\$ -	\$ -	\$ 408,315.70	\$ -	\$ -	\$ 408,315.70	\$ -	\$ -	\$ 408,315.70	\$ -	\$ -	\$ 408,315.70	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,661,921.68	\$ -	\$ -	\$ 1,661,921.68	\$ -	\$ -	\$ 1,661,921.68	\$ -	\$ -	\$ 1,661,921.68	\$ -	\$ -	\$ 1,661,921.68	\$ -	\$ -	\$ 1,661,921.68	\$ -	\$ -	\$ 1,661,921.68	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 471,540.08	\$ -	\$ -	\$ 471,540.08	\$ -	\$ -	\$ 471,540.08	\$ -	\$ -	\$ 471,540.08	\$ -	\$ -	\$ 471,540.08	\$ -	\$ -	\$ 471,540.08	\$ -	\$ -	\$ 471,540.08	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 748,000.00	\$ -	\$ -	\$ 748,000.00	\$ -	\$ -	\$ 748,000.00	\$ -	\$ -	\$ 748,000.00	\$ -	\$ -	\$ 748,000.00	\$ -	\$ -	\$ 748,000.00	\$ -	\$ -	\$ 748,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 23,720,766.77	\$ -	\$ 5,747,449.00	\$ 29,468,215.77	\$ -	\$ -	\$ 23,720,766.77	\$ -	\$ 5,747,449.00	\$ 29,468,215.77	\$ -	\$ -	\$ 23,720,766.77	\$ -	\$ 5,747,449.00	\$ 29,468,215.77	\$ -	\$ -	\$ 23,720,766.77	\$ -	\$ 5,747,449.00	\$ 29,468,215.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ FLORES
1


 TEC ALEJANDRA SALGADO RODRIGUEZ
 Contraloría Municipal
 Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor




 ARG. ANGEL RODRIGO BRISEÑO ZÚÑIGA
 Director de Obras Públicas

